

Согласовано:
Начальник управления супервайзинга и
технического предела
ООО «РусГазБурение»

« 25 » 12 20 19 г.

А.С. Леконцев



Утверждаю:
Главный инженер
ООО «РусГазБурение»

« 25 » 12 20 19 г.

И.В. Пырков

Перечень операций и действий при строительстве скважин и ЗБС, оценку которых буровой супервайзер должен проводить на основании чек-листов.

Наименование	Периодичность
Чек листы перед забуркой новой скважины. Проверяются за 2 суток до начала бурения.	
Чек лист №1 Допуск персонала к работе	Перед началом работ по бурению, ЗБС или ВМР. Перед заездом новой вахты. Проверяются все подрядчики.
Чек лист №4 Контрольный лист общего аудита	Перед началом бурения скважины
Чек лист №19 Проверка растворного сервиса и ННБ перед началом бурения новой секции	Перед началом бурения скважины и за 2 дня до начала бурения новой секции
Чек листы перед каждой новой секцией. Проверяются за 2 суток до начала бурения секции.	
Чек лист №2 Контрольный лист аудита перед секцией.	За 2 дня до начала бурения новой секции
Чек лист №19 Проверка растворного сервиса и ННБ перед началом бурения новой секции	Перед началом бурения скважины и за 2 дня до начала бурения новой секции
Чек листы с привязкой к ключевым операциям по скважине. Проверяются до начала проведения ключевых операции по скважине.	
Чек лист № 3 Проверки соблюдения требований противоданной безопасности, и качество монтажа и эксплуатации ПВО. Система долива.	Перед и по окончании монтажа ПВО, а так же перед вскрытием продуктивных пластов.
Чек лист № 5 Вышко-монтажные работы	При ведении работ перед операцией(безопасность)
Чек лист №6 Огневые работы	Перед операцией (безопасность)
Чек лист №7 Сборка, разборка КНБК	Перед и во время проведения работ (безопасность и качество)
Чек лист №8 ПР и спуск обсадной колонны	Перед операцией (безопасность и качество)
Чек лист № 9 ПР и цементирование обсадной колонны	Перед операцией (безопасность и качество)
Чек лист №10 Геофизические работы	Перед операцией (безопасность и качество)
Чек лист №11 Ловильные работы, связанные с повышенными нагрузками на талевую систему	Перед операцией (безопасность)
Чек лист № 12 Установка углеводородных и кислотных ванн	Перед операцией (безопасность)
Чек лист №13 Проверка соблюдения мероприятий по предупреждению прихватов	За 200 метров до прихватопасных участков (безопасность, исключение аварий и инцидентов)
Чек лист №14 Проверка соблюдения мероприятий по недопущению слома КНБК при установке клина-отклонителя	Перед спуском клина-отклонителя (безопасность и качество)
Чек лист №15 Проверка наличия ШОК, согласно договора	За 10 дней до закрытия объемов (исключение штрафных санкций)
Чек лист № 16 Хранение и транспортировка ОК	Перед и во время операции (безопасность и качество)
Чек лист №17 Готовность буровой установки и персонала к работам на РУО	Перед началом бурения секции на РУО
Чек лист №18 Проверки качества и соблюдения выполнения графиков ППР	Еженедельно по субботам

Приложение: Блок-Схема проведения проверок БУ, БХ и КП по утвержденным чек-листам супервайзером